

脱炭素・GREEN×EXPO推進・
みどり環境・資源循環委員会
令和6年12月16日
脱炭素・GREEN×EXPO推進局

旧上瀬谷通信施設における 基盤整備等の状況について

本日の説明項目一覧（工事の進捗等）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

1 土地区画整理事業等（1層目）

- ①調整池・道路の整備状況
- ②環状4号線の道路切り替え状況
- ③農業振興地区の整備状況
- ④周辺道路の整備状況

2 公園整備（2層目）


- ⑤植栽・園路の整備状況

3 会場整備（3層目）

- ⑥博覧会協会による会場整備状況

4 その他

- ⑦仮囲いを活用した広報・PRの状況




— 施工中(道路・上下水道等)
— バイパス道路
— 完成

1 土地区画整理事業等（1層目）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

① 調整池・道路の整備状況

- 治水対策を目的とした調整池の工事を鋭意進めており、地下構造となる相沢川調整池では、構造躯体を支える地盤改良工事が完了し、掘削工事に取り組んでいます。
- 三ツ境駅からのシャトルバスのアクセス路としても活用される上川井瀬谷1号線では、下水管設置等の地下埋設工事に着手しています。



【大門川調整池の工事状況】



【相沢川調整池（地下式）工事状況】



【上川井瀬谷1号線・相沢川調整池工事状況】




1 土地区画整理事業等（1層目）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

② 環状4号線の道路切り替え状況

- 環状4号線については、現道の4車線拡幅工事を安全かつ効率的に進めるため、12月18日（予定）にバイパス道路へ交通機能を切り替えた後、道路築造や地下埋設物を速やかに施工していきます。



【環状4号線バイパス道路 整備状況】



【環状4号線バイパス道路 整備状況】



■ 施工中
■ バイパス道路

1 土地区画整理事業等（1層目）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA


③ 農業振興地区の整備状況

- ・地権者の皆さまの意向を踏まえ、工事期間中も継続して耕作できるよう地区北西部に暫定的に農地を整備しました。

【農地の暫定利用状況（植木）】



【農地の暫定利用状況（露地野菜）】



【農地の暫定利用状況（果樹）】




1 土地区画整理事業等（1層目）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

④ 周辺道路の整備状況

- ・日常的な混雑緩和、GREEN×EXPO開催時の円滑な交通の確保、その後の新たなまちづくりに向け、周辺道路の整備を進めています。
- ・目黒交番前交差点では、環状4号線の立体化に向け、橋りょう基礎工事及び橋桁製作を開始しており、令和8年末までには完成する予定です。
- ・八王子街道は、用地取得率が12月時点で8割を超えており、取得した箇所から順次、4車線の拡幅工事を進めています。
- ・瀬谷地内線は、用地取得率が12月末には約9割に達する見込みです。現在、相模鉄道アンダーパス部の本格工事着手に向けて、準備工事を進めています。

【目黒交番前交差点付近 完成イメージ図】



【八王子街道 用地取得の状況】



【上瀬谷周辺の道路整備箇所】




2 公園整備（2層目）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

⑤ 植栽・園路の整備状況

- ・地区内の樹木約1,600本を公園内に移植し、緑のネットワークを形成する緑地帯が市民の森につながりました。
- ・和泉川・相沢川における生物の生息環境の整備に着手し、地区内の希少生物を保全しながら里山景観の再生を進めています。
- ・将来の公園の主動線となる園路の整備が進み、上下水道等のインフラ整備がおおむね完了しており、GREEN×EXPOにおいても主動線として活用していきます。



【樹木の移植状況】



【生物の生息環境の整備状況（和泉川源流部）】



【園路の整備状況（公園区域全域）】




3 会場整備（3層目）

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

⑥ 博覧会協会による会場整備状況

- ・GREEN×EXPOに参画する出展者について、10月1日に「Village（ビレッジ）出展」と「花・緑出展」の第一次内定者が発表され、10月25日から二次公募受付が始まるなど、博覧会協会において出展計画の具体化に向けた取組が進められています。
併せて、GREEN×EXPOの会場の基盤となる給水設備、排水設備、電気設備等の準備工事を進めています。

【会場図】



【準備工事の状況】



4 その他

明日をひらく都市
OPEN × PIONEER
YOKOHAMA

⑦ 仮囲いを活用した広報・PRの状況

- 工事現場の仮囲いを活用し、GREEN×EXPOのPRを開始しました。
また、地元企業などの有志で組織される団体が開催した絵画コンテストの入選作品を展示しています。
今後も仮囲い全体を活用し、現地においてもGREEN×EXPOに向けた機運を盛り上げていきます。

【GREEN×EXPO 2027のPR】



【GREEN×EXPO 2027のPR】

