工 程 検 査 報 告 書　【RC擁壁】

各工程で自主検査および施工写…　　□：記入欄　（□：受検前に記入）
本報告書と施工写真を本報告書…　　してください

自主検査を行った（□ 枠内を記入した）人の名前を記載してください

宅地毎・タイプ毎に用意し、写真と共に管理してください

許可・確認番号	202X（開・規・…）工よこはま 10X	施工箇所	2　宅地（展開番号：①～③　）
報告者(自主検査者)	現場　一郎	擁壁高さ	3　m（形状・タイプ等：市型3A　）

床　付　け	□ 支持地盤を確認（設計床付け高から　cm下がり ／ 土質：　）	□ 写真
必要地耐力及び地耐力確認方法	□ コーンペネトロメーター　□ 平板載荷試験　□ 目視 □ 地盤調査資料　□ その他（　）	
地盤改良等 ※施工報告書（写真含む）は施行状況報告書等（完了時提出）に添付してください。	☑ 図面通りに施工されたことを確認　※許容誤差を超える芯ずれが… □ 浅層改良（改良深さ：　m≦概ね2m） ☑ 深層改良又は基礎ぐい（径 800mm／本数32本／間隔700 mm×300 mm／芯ずれ許容誤差　mm）	☑ 写真

自主検査実施後、□に✔してください（他の□も同じ）

施工写真撮影後、□に✔してください（他の□も同じ）

市の中間検査における結果及び指摘事項	☑ 現場で実施　□ 写真管理で代替（　／　） OK	指摘対応の方法 □ 再検査 □ 写真報告(是正前後) □ その他 （　）	立会者確認 工 事 日付：4/15	市検査員確認 横 浜 日付：4/15

この欄には、市が現場検査を行った場合に市の担当者が結果を記入します

実際に立会する人が市の検査結果の確認時にサイン（立会者は自主検査者と異なってもかまいません）

砕石・捨てコン	☑ 図面通りに施工されたことを…	☑ 写真

配　筋	☑ 図面通りに施工されたことを確認	☑ 写真
自主検査結果 ※()内の数値は設計値を記入 ※化粧型枠の場合は、…粧型枠を含…い寸法を…	☑ 底版　全長（3100 mm）	□ 指摘
	☑ 底版　元端部（厚さ 350 mm）における主筋位置	□ 指摘
	☑ 底版(かかと)　主筋(上側)の径及び間隔（D 16 @ 300 、縦壁に40D定着）	□ 指摘
	☑ 底版(かかと)　段落し筋の径及び間隔（D 16 @ 300 ）、長さ（2100 mm）	□ 指摘
	☑ 底版(つま先)　長さ（250 mm）	□ 指摘
	☑ 底版(つま先)　主筋(下側)の径及び間隔（D 13 @ 300 、縦壁に40D定着）	□ 指摘
	□ 底版(つま先)　段落し筋の径及び間隔（D　@　）、長さ（　mm）	□ 指摘
	☑ 縦壁1　元端部（厚さ 350 mm）における主筋位置	□ 指摘
	☑ 縦壁1　主筋(背面側)の径及び間隔（D 16 @ 300 、底版…	□ 指摘
	☑ 縦壁1　段落し筋の径及び間隔（D 16 @ 300 ）、長さ（2350 mm）	□ 指摘
	□ 縦壁2　元端部（厚さ　mm）における主筋位置	□ 指摘
	□ 縦壁2　主筋(背面側)の径及び間隔（D　@　、底版に40D定着…	□ 指摘
	□ 縦壁2　段落し筋の径及び間隔（D　@　）、長さ（　mm）	□ 指摘
	…主筋(横方向)の径及び間隔（D　@　）、長さ（　mm≦1m）	□ 指摘
	…主筋の定着長（40D＝　mm）※底版と一体化する場合は底版側へも定着要	□ 指摘
	☑ かぶり厚（底版 60 mm ／ 縦壁：土に接する側 60 mm / 土に接しない側 40 mm）	□ 指摘
	☑ 隅部補強（二等辺の長さ：600 ・ 500 mm）、ハンチ（二等辺の長さ：350 mm）	□ 指摘
	☑ 伸縮目地	□ 指摘

各部位の名称等は、別途、参考図を参照してください



「つま先がない」等により、不要な箇所は、空欄でかまいません

このチェック欄は市担当者が現場検査時に使用します

表内は全て実測値ではなく設計値を記入

市の中間検査における結果及び指摘事項	□ 現場で実施　☑ 写真管理で代替（○ ／ ×）	指摘対応の方法 □ 再検査 □ 写真報告(是正前後) □ その他 （　）	立会者確認 日付：	市検査員確認 日付：

現場検査を写真管理に代えるよう市の担当者から依頼があった場合は、チェックを入れ、当該部分に括弧内に検査予定だった日付を記載してください（立合者確認欄へのサインの必要はありません）

忘れずに✔してください

出　来　形	☑ 図面通りに施工さ…	☑ 写真
透　水　層	☑ 図面通りに施工さ… …KCON・3m超砕石等）に注意	☑ 写真
埋　戻　し	☑ 図面通りに施工されたことを確認	☑ 写真

埋戻しの写真は工程検査報告書毎に撮影してください

（令和6年1月 更新）